



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA  
GRAD PREGRADA  
GRADONAČELNIK

KLASA: 361-01/23-01/21  
URBROJ: 2140-5-02-25-10  
Pregrada, 27.03.2025.

-Prijedlog

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 52. Statuta Grada Pregrade ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 06/13., 17/13., 7/18, 16/18- pročišćeni tekst, 05/20, 8/21, 38/22, 40/23), Gradonačelnik Grada Pregrade podnosi Gradskom vijeću Grada Pregrade

IZVJEŠĆE  
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE  
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pregrade na 17. sjednici, održanoj dana 14.12.2023. godine donijelo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, I. Izmjene Programa na 21. sjednici održanoj 17.06.2024. godine, II. Izmjene Programa na 23. sjednici održanoj 11. prosinca 2024. godine (Službeni glasnik KZZ 66B/23, 24/24, 54/24). Gradonačelnik je 31.12.2024. temeljem zakonske mogućnosti donio odluku o preraspodjeli stavaka proračuna Grada Pregrade za 2024. godinu.

Za provedbu ovog dijela programa planirana su sredstva u iznosu od 795.438,50 eura.

Tijekom 2024. godine, Program je izvršen kako slijedi (iznosi su u EUR):

A. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati

I. IZGRADNJA I UREĐENJE PROMETNICA I PROMETNIH POVRŠINA

1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 2024.

	Plan	I izmjene	II izmjene	Preraspodjela	Izvršenje	Indeks
1.1. Radovi	510.000,00	720.000,00	480.000,00	445.000,00	444.948,69	100%
1.2. Nadzor	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00	5.887,50	98%
1.3. Ucertavanje Nerazvrstanih cesta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0%
Izvori financiranja:						
Opći prihodi i primici	60.000,00	550.000,00	250.000,00	250.836,19	250.836,19	100%
Namjenski primitci od zaduživanja	300.000,00	0	0	0	0	
Prihodi za posebne namjene	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100%
	(GRAĐANI)	(GRAĐANI)	(GRAĐANI)	(GRAĐANI)	(GRAĐANI)	
Pomoći	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100%
Ukupno:	540.000,00	750.000,00	450.000,00	450.836,19	450.836,19	100%



Plan i troškovi asfaltiranja nerazvrstanih cesta smanjeni su II. Izmjenama i preraspodjelom iz razloga što svi radovi nisu završeni u 2024. godini. U 2024. godini ukupno je asfaltirano 19 dionica nerazvrstanih cesta u duljini od 3,75 km. Projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta izvršen je 100% u odnosu na plan. U 2024. nije bilo ucrtaavanja nerazvrstanih cesta.

## 2. Rekonstrukcija mostova i odvodnih kanala (Most u Marincima)

	Plan	I izmjene	II izmjene	Preraspodjela	Izvršenje	Indeks
2.1. Radovi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.571,44	61.571,44	100%
Izvori financiranja:						
Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.571,44	61.571,44	100%
<b>Ukupno:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.571,44</b>	<b>61.571,44</b>	<b>100%</b>

Rekonstruiran je Most u Marincima u cjelokupnom planiranom iznosu.

## 3. Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje uz LC 22079 u naseljima Valentinovo – Benkovo

	Plan	I izmjene	II izmjene	Preraspodjela	Izvršenje	Indeks
3.1. Radovi	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	178.297,46	99%
3.2. Nadzor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00	8.125,00	96%
Izvori financiranja:						
Opći prihodi i primici	0	150.000,00	150.000,00	146.422,46	146.422,46	100%
Namjenski primitci od zaduživanja	60.000,00	0	0	0	0	
Pomoći	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100%
<b>Ukupno:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>186.422,46</b>	<b>186.422,46</b>	<b>100%</b>

Izgrađena je pješačka staze i oborinska odvodnja uz LC 22079 u naseljima Valentinovo – Benkovo. Projekt je izvršen u planiranom iznosu.

## 4. Mjere za razvoj brdovitih područja

	Plan	I izmjene	II izmjene	Preraspodjela	Izvršenje	Indeks
4.1. Radovi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	113%
4.2. Nadzor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
Izvori financiranja:						
Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100%
Pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100%
<b>Ukupno:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100%</b>

Projekt je izvršen u planiranom iznosu. Mjerom za razvoj brdovitih područja izveli su se radovi na asfaltiranju dionice ceste P-41 u ukupnoj duljini od 300m.

## II. GEODETSKE USLUGE I USLUGE PROJEKTIRANJA VEZANE UZ IMOVINU GRADA

	Plan	I izmjene	II izmjene	Preraspodjela	Izvršenje	Indeks
<b>1. Projektiranje rekonstrukcije Ul. Kolarija</b>						
1.1. Usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.986,26	15%
Izvori financiranja:						
Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.986,26	15%
<b>2. Projektiranje biciklističke staze</b>						
2.1. Usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.750,00	8.268,75	33%
Izvori financiranja:						
Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.750,00	8.268,75	33%
<b>Ukupno:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.750,00</b>	<b>11.255,01</b>	<b>27%</b>



Projekt je izvršen 27% u odnosu na planirai iznos iz razloga što projektiranje biciklističke staze i ulice Kolarija nije završeno u 2024. godini.

**B. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja**

**I. NABAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE**

	Plan	I izmjene	II izmjene	Preraspodjela	Izvršenje	Indeks
1.1. Robe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	29.454,44	98%
1.2. Radovi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0%
Izvori financiranja:						
Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.454,44	29.454,44	100%
<b>Ukupno:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>29.454,44</b>	<b>29.454,44</b>	<b>100%</b>

Projekt je izvršen u planiranom iznosu.

**II. REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE**

	Plan	I izmjene	II izmjene	Preraspodjela	Izvršenje	Indeks
1.1. Radovi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
1.2. Robe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.898,96	109%
Izvori financiranja:						
Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.898,96	10.898,96	100%
<b>Ukupno:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.898,96</b>	<b>10.898,96</b>	<b>100%</b>

Projektom rekonstrukcije javne rasvjete postavljeno su nova 34 rasvjetna tijela u naseljima Bušin i Kostel te je mreža javne rasvjete produljena za 680m.

**III. IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA**

	Plan	I izmjene	II izmjene	Preraspodjela	Izvršenje	Indeks
1.1. Robe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
Izvori financiranja:						
Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
<b>Ukupno:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

Projekt nije izvršen u planiranom iznosu jer nije bilo potreba za izgradnjom autobusnih stajališta.

<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>845.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>830.933,49</b>	<b>795.438,50</b>	<b>96%</b>
-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

R.br.	Plan	I izmjene	II izmjene	Preraspodjela	Izvršenje	Indeks
<b>1. Opći prihodi i primici proračuna</b>	<b>210.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>528.284,53</b>	<b>514.539,54</b>	<b>97%</b>
<b>2. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100%</b>
2.1. Sufinanciranje građana za asfaltiranje NC (GRAĐANI)	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100%
<b>3. Pomoći</b>	<b>160.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100%</b>
4. Namjenski primitci od zaduživanja	360.000,00	-	0	0	0	
5. Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.898,96	10.898,96	100%
<b>UKUPNO</b>	<b>845.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>929.183,49</b>	<b>795.438,50</b>	<b>86%</b>

Ovo Izvješće Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

GRADONAČELNIK



Marko Vešligaj, univ.spec.pol.